



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

**Affidamento con procedura aperta della concessione
avente ad oggetto la progettazione,
costruzione e gestione del raccordo autostradale
A23 - A 28 Cimpello - Sequals - Gemona**

STUDIO DI FATTIBILITA'

Il Direttore centrale
dott. Dario Danese

per il Direttore del servizio
Infrastrutture, vie di comunicazione e telecomunicazioni
Il Vicedirettore centrale
arch. Pietro Giust

CRONOPROGRAMMA						ALL. N.
						45
						SCALA:
						DATA:
						20-05-2009
						COMMESSA:

Cronoprogramma lavori - Collegamento stradale A-28 / A-23 (Cimpello-Sequals-Osoppo)

Pos.	Descrizione attivita'	PRIMO ANNO												SECONDO ANNO												TERZO ANNO												QUARTO ANNO												QUINTO ANNO																																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																				
A	ATTIVITA' PRELIMINARI PER ESECUZIONE LAVORI																																																																																				
01	SPESE TECNICHE E PROGETTAZIONE																																																																																				
01.1	PROGETTAZIONE DEFINITIVA																																																																																				
01.2	PROGETTAZIONE ESECUTIVA																																																																																				
01.3	SPESE TECNICHE																																																																																				
02	BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI																																																																																				
03	SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI E ALLACCIAMENTO A SERVIZI																																																																																				
04	ACQUISIZIONE AREE E ACCORDI BONARI																																																																																				
B	ESECUZIONE LAVORI																																																																																				
B.1 - TRATTA FIUME VENETO - CIMPELLO / SEQUALS DAL KM 0+000 AL KM 30+000																																																																																					
05	ADEGUAMENTO TRATTO ESISTENTE INESTO A28 DAL KM 0+000 AL KM 4+400																																																																																				
06	CORPO STRADALE																																																																																				
07	OPERE D'ARTE MAGGIORI																																																																																				
08	OPERE D'ARTE MINORI																																																																																				
09	SISTEMAZIONI IDRAULICHE																																																																																				
10	IMPIANTI																																																																																				
11	IMPIANTI GESTIONALI																																																																																				
12	BARRIERE FONOASSORBENTI																																																																																				
13	OPERE DI COMPLETAMENTO																																																																																				
14	PROVE E COLLAUDI																																																																																				
B.2 - TRATTA SEQUALS / OSOPPO CASELLO ESISTENTE DAL KM 30+000 AL KM 58+200																																																																																					
15	CORPO STRADALE																																																																																				
16	OPERE D'ARTE MAGGIORI																																																																																				
17	GALLERIA																																																																																				
18	OPERE D'ARTE MINORI																																																																																				
19	SISTEMAZIONI IDRAULICHE																																																																																				
20	IMPIANTI																																																																																				
21	IMPIANTI GESTIONALI																																																																																				
22	BARRIERE FONOASSORBENTI																																																																																				
23	OPERE DI COMPLETAMENTO																																																																																				
24	PROVE E COLLAUDI																																																																																				

